

# Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze

Zápis z 28. zasedání konaného dne 29. října 2014 od 12:30 hodin  
v zasedací místnosti děkanátu

**Přítomni:** K. Breiterová, doc. Cahlíková, Dr. Filipický, L. Górecki, I. Gottsteinová, Dr. Koula, Dr. Kučera, Dr. Kudláčková, Dr. Kuchařová, Dr. Malý, P. Matouš, Mgr. Mikušek, Dr. Siatka, Mgr. Szakošová, Doc. Šatínský, Dr. Šnejdrová, Dr. Špulák, Dr. Zemanová

**Hosté:** Doc. Šimůnek, Ing. Vlčková, Ing. Růžička

**Omluveni:** E. Gorbunovová, Mgr. Pilařová, V. Skalická, M. Voráčová, Prof. Hrabálek, Doc. Nachtigal, Prof. Štaud, Prof. Solich, Prof. Wsól,

## Navržený program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Projednání Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové – výstavba“
4. Různé

## 1. Zahájení

Mimořádné zasedání zahájila předsedkyně Dr. Kudláčková ve 12 hod 33 min. Bylo konstatováno, že se Akademický senát sešel v dostatečném počtu a je tudíž usnášeníschopný.

Skrutátorem a zapisovatelem pro 28. zasedání AS FaF UK byl určen P. Matouš.

## 2. Schválení programu

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné námítky. Hlasováním byl schválen program zasedání.

**Závěr: Hlasování 18-0-0**

### 3. Projednání Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové – výstavba“

Doc. Šimůnek:

Děkan fakulty poděkoval členům AS za uspořádání mimořádného zasedání AS a konstatoval, že je nutné, aby se AS vyjádřil k předkládanému dokumentu.

Doc. Šimůnek vysvětlil důvody vytvoření Dodatku č. 5 – výběrová řízení „interiér“ a „dostavba příjezdové silnice“ se nestihla realizovat k předem smluvenému datu – nutné prodloužit termín kolaudace a předání stavby na nejzazší termín (30.5.2015).

- Výběrové řízení – interiér: nevybrané firmy se odvolali k ÚOHS, termín rozhodnutí snad na začátku listopadu
- Výběrové řízení – dostavby příjezdové silnice: vybraná firma (Metrostav) nepodepsala smlouvu => znovuzahájení výběrového řízení za změkčení podmínek pro zhotovitele. Stavba by měla proběhnout v březnu – dubnu.
- S posunem data se navyšuje i částka za stavbu (náklady na zabezpečení budovy etc.) – hrazeno z rozpočtu pro stavbu

Dotazy od členů AS byly předem poslány paní tajemnici Ing. Vlčkové:

Odpovídali doc. Šimůnek, Ing. Vlčkové, Ing. Růžička; do diskuze se zapojili dr. Šnejdrová, dr. Kudláčková, P. Matouš

- a) Na str. 2 se uvádí, že dílo se zdrželo z níže uvedených důvodů. Důvody jsou tam dva. Doposud nás vedení informovalo pouze o důvodu „interiér“. Jaké problémy se objevily v druhém důvodu: „příjezdová komunikace“.  
– vysvětleno panem děkanem (viz výše)
- b) Na str.3 je uvedeno, že předmětem díla jsou činnosti, práce a dodávky..., o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých znalostí a zkušeností vědět mohl. O jaké skutečnosti se jedná?  
– jedná se o všeobecné znalosti, které nejsou smlouvou přesně dány, a předpokládá se, že budou při stavbě používány (např. používání libely apod.)
- c) Jaká je výše daně z přidané hodnoty, kterou uhradí příjemce plnění, potažmo objednatel z částky 195 734 402,- Kč?

– v současnosti 21 %, celá částka včetně DPH je kryta dotací (cca 250 mil Kč)

- d) Kolaudace staveb má proběhnout dle dodatku č.5 nejpozději do 30.5.2015. Co nastane, jestliže neproběhne předání a převzetí řádně provedeného díla k tomuto datu, z důvodů na straně objednatele? Jaké budou důsledky? Jaký vliv to bude mít na dostavbu celého Kampusu?

– *nechtějme předvídat*

- e) Preambule bod 2 - objednatel zadává zhotoviteli dodatečně stavební práce - o jaké práce se jedná konkrétně?

- *vysvětleno*

- f) Preambule bod 1 - nepředvídatelné skutečnosti - jedná se o opoždění v rámci veřejných zakázek uvedených v bodě 3?

- *vysvětleno*

- g) Jaké hrozí sankce za nedodržení max ceny a termínu předání díla, je toto uvedené k dispozici v jiném dokumentu?

– *500 000 za den prodlení, uvedeno ve smlouvě o dílo*

**Hlasování: 18 – 0 – 0**

#### **Závěr:**

**Usnesení 29-1:** Akademický senát Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy projednal a **kladně se vyjádřil** k předloženému dokumentu:

**Dodatek č.5** ke *Smlouvě o dílo* ze dne 27.8.2012, ve znění dodatku č.1 ze dne 30.01. 2013, dodatku č.2 ze dne 30.04. 2014, dodatku č.3 ze dne 18.07. 2014 a dodatku č.4 ze dne 26.08. 2014 *na realizaci stavby „ Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové – výstavba“*

#### **4. Různé**

Dr. Kudláčková: poděkování všem za účast, příspěvky do diskuze; informace o dokumentu – Změny mzdových předpisů, tento dokument bude projednán na příštím zasedání AS dne 12. 11. 2014

Dr. Špulák: výjezdní zasedání AS dne 10.12.2014 se bude konat v Restauraci Pod Terasami od 13 hod. Rezervace 12:00 – 16:00

Diskuze – vystoupili Dr. Šnejdrová, Dr. Malý, doc. Cahlíková

Zasedání AS FaF UK bylo ukončeno v 13:20 hodin

V Hradci Králové 30.10.2014

zapsal: Petr Matouš

ověřila: Zdenka Kudláčková